



годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение» за 2023 год

78,8
млн руб.

Объем
финансирования

100%

Кассовое
исполнение

100%

Степень достижения
показателей

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа утверждена постановлением Местной администрации от 14.10.2022г. № 92.

Ответственный исполнитель:

Отдел благоустройства и муниципального хозяйства МА ВМО СПб МО № 54

Цель:

Повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства»;

2. «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54»

3. «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54»;

4. «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54».

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


В ходе исполнения муниципальной программы в 2023 году были выполнены все запланированные мероприятия.

Объемы выполненных работ:

- ремонт асфальтовых покрытий внутриквартальных проездов – **6 083 кв.м**;
- ремонт газонов – **1 800 кв. м**;
- установка газонных ограждений – **315 пог.м**;
- ремонт песчано-гравийного покрытия дорожек и площадок – **1 260 кв.м**;
- высаживание рассады однолетних цветочных культур – **1 010 шт**;
- посадка древесно-кустарниковой растительности – **365 ед** ;
- обустройство съездов для маломобильных групп населения (МГН) – **9 ед**;
- уборка территорий внутриквартальных скверов – **36,5 га**;
- покос газонов на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения – **30,6 га**
- замена песка в песочницах на детских площадках – **48 песочниц**;
- содержание оборудования, малых архитектурных форм – **1 060 ед** ;
- проектирование благоустройства – **2 проекта**;
- комплексное благоустройство – **1 двор и 2 сквера**;
- проведение санитарных рубок – **117 ед** древесно-кустарниковой растительности
- размещение нового оборудования, МАФ – **83 ед**

Реализованные приоритетные проекты:

1. Комплексное благоустройство внутриквартальной территории по адресу: пр. Большевиков д. 37.




2. Восстановление внутриквартальных скверов:


2.1. сквер б/н восточнее д. 25, корп. 4, по ул. Крыленко.



2.2. сквер б/н восточнее д. 37, корп. 1, по ул. Крыленко" (пр. Большевиков, д. 31).



Структура источников финансирования




ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ


Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой утвержденной постановлением Местной администрации от 31.08.2022г. № 69.

Сведения о степени достижения целевых показателей

По итогам 2023 года все плановые целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме.



Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении внутриквартальных территорий определена по данным социологического исследования общественного мнения. В ходе опросов получено - **3 589 ответов от жителей**.




Сведения об эффективности реализации подпрограмм

По итогам 2023 года все плановые показатели подпрограмм (ППi) достигнуты в полном объеме.



Сведения об эффективности реализации муниципальной программы в целом

Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение» в 2023 финансовом году равна **100%**, что соответствует **высокой степени** эффективности реализации.



ФОТООТЧЕТ

Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов:

- Искровский пр. д. 40



было




стало

Ремонт газонов и размещение газонного ограждения

- пр. Искровский д. 28




- пр. Большевиков д. 25 корп. 2




Устройство съездов для маломобильных групп населения (МГН)

- пр. Большевиков д. 30 корп. 4.



было



стало

Цветочное оформление округа

- пр. Большевиков д. 31



- ул. Крыленко д. 39/29



Компенсационное озеленение

- пр. Большевиков д. 31



- ул. Крыленко д. 25



Работы по содержанию территорий ЗНОП МЗ, зеленых насаждений и элементов благоустройства

